

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU

Názov projektu	Revitalizácia námestia obce Častá
Kód ITMS	22310120020
Prijímateľ (názov a sídlo)	Obec Častá
Operačný program	Bratislavský kraj
Prioritná os	1. Infraštruktúra
Opatrenie	1.1 Regenerácia sídel
Skupina aktivít	investičné
Kód výzvy	OPBK/2009/1.1/03
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis	-

1. Miesto realizácie projektu			
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Pezinok	Častá	Hlavná	-

2. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR)	Začiatok realizácie aktivít projektu		Ukončenie realizácie aktivít projektu
	01/2009		11/2010
Výdavky projektu (v EUR)	Celkové oprávnené výdavky		649 325,72
	Z toho	NFP	616 859,43
		Vlastné zdroje	32 466,29

3. Stručný opis projektu ¹	
<p>Projekt rieši rekonštrukciu verejného priestranstva úpravou chodníkov a spevnených plôch. V rámci úpravy verejného priestranstva sú rekonštruované chodníky a spevnené plochy, v rámci sadových úprav boli v riešenej časti osadené aj prvky parkového mobiliáru a rekonštrukcia verejného osvetlenia zabezpečila modernizáciu osvetlenia v obci.</p>	

4. Cieľ a dosiahnuté výsledky projektu	
Cieľ projektu	Rekonštrukciou plôch verejného priestranstva prispieť k vyváženému rozvoju sídla za účelom jeho intenzívnejšieho využívania obyvateľmi a návštevníkmi.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov	V obci Častá došlo prostredníctvom úspešného zrealizovania projektu k úprave verejného priestranstva na základe revitalizácie a obnovy verejných plôch – námestia v centre obce, čo prispieva k zlepšeniu spoločenského života v obci. Taktiež došlo k regenerácii zelene, zníženiu energetickej náročnosti výmenou existujúcich svetelných zdrojov verejného osvetlenia. Dospeli sme takisto k premosteniu cez potok a tým pádom umožneniu prechodu peším chodcom. Merateľné ukazovatele výsledku boli naplnené na 100%.

¹ rozpísať maximálne na 800 znakov

² v prípade že projekt prispieva k viacerým horizontálnym prioritám, je potrebné rozpísať príspevok k cieľom HP aj plnenie ukazovateľov výsledku pre každú horizontálnu prioritu v samostatnej tabuľke

Merateľné ukazovatele:	Plánovaná hodnota	Dosiahnutá hodnota
Počet technicky zhodnotených objektov	2	2
Počet bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie	3	3
Celková plocha technicky zhodnotených objektov	6 774,20	6 774,20
Počet vymenených svietidiel	11	11

5. Popis príspevku k cieľom HP a plnenie ukazovateľov výsledku na úrovni HP ²				
Popis príspevku k cieľom HP	<p>HP TUR: Projekt podporí rozvoj obce Častá v súlade so schváleným územným plánom obce častá a PHSR BSK. Úprava verejných priestranstiev má za cieľ stimulovať dosiahnutie vhodných životných podmienok obce a zlepšenie životného prostredia. Realizácia projektu stimuluje zlepšenie využitia potenciálu sídla ako aj dynamizáciu turizmu s dopadom na zlepšenie hospodárskych vzťahov v regióne obce. Rast hospodárskej kapacity a konkurencieschopnosti sídla je dlhodobý proces a funkcia revitalizovaného námestia obce a ostatného regenerovaného územia v obci bude trvalo udržateľná.</p>			
Plnenie ukazovateľov výsledku na úrovni HP	Názov ukazovateľa a merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
	Počet technicky zhodnotených objektov	0	2	2
	Celková plocha technicky zhodnotených objektov	0	6 774,20	6 774,20
	Počet vymenených svietidiel	0	11	11
	Zníženie prevádzkových nákladov	0	177,21	177,21
Popis príspevku k cieľom HP	<p>HP RP: Realizácia projektu bude mať pozitívny celospoločenský vplyv. Projekt posilňuje spoločenský a rodinný život prostredníctvom podpory rekonštrukcie verejného priestranstva. Projektom sa vytvoria 3 bezbariérové prístupy v miestach peších ťahov.</p>			
Plnenie ukazovateľov výsledku na úrovni HP	Názov ukazovateľa a merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
	Počet bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie	0	3	3
	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencii regenerácie	2 167	2 210	-

FOTOGRAFIE Z MIESTA REALIZÁCIE PROJEKTU

Situácia pred začiatkom realizácie aktivít projektu



Situácia počas realizácie aktivít projektu



Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

