

# INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU

<b>Názov projektu</b>	ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava - Rača – Obnova materskej školy Plickova ul. 16
<b>Kód ITMS</b>	22310120103
<b>Prijímateľ (názov a sídlo)</b>	Mestská časť Bratislava – Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava
<b>Operačný program</b>	<b>Bratislavský kraj</b>
<b>Prioritná os</b>	Prioritná os 1 - Infraštruktúra
<b>Opatrenie</b>	1.1 Regenerácia sídiel
<b>Skupina aktivít</b>	1.1.1 Príprava a realizácia integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí
<b>Kód výzvy</b>	OPBK/2013/1.1/12-ISRMO
<b>Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis</b>	–

## 1. Miesto realizácie projektu

Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Bratislava III	Bratislava-Rača	Plickova	16

## 2. Finančný a časový rámec realizácie projektu

Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR)	Začiatok realizácie aktivít projektu	Ukončenie realizácie aktivít projektu
		11/2012
Výdavky projektu (v EUR)	Celkové oprávnené výdavky	376 158,72
	Z toho NFP	357 350,78
	Vlastné zdroje	18 807,94

## 3. Stručný opis projektu<sup>1</sup>

Materská škola Plickova ul. 16 v Mestskej časti Bratislava – Rača je vyše 40-ročná škola sídliskového typu. Dôvodom na realizáciu projektu rekonštrukcie všetkých pavilónov bolo nevyhovujúce prostredie tak v interiéri, ako aj čiastočná schátralosť exteriérovej časti.

Realizácia projektu je ukončená. Majetok bol zaradený do majetku. Všetky výstupy projektu boli poistené proti živlu, krádeži a vandalizmu.

Veľkoplošná reklamná tabuľa bola inštalovaná v čase realizácie stavebných prác. Po ukončení hlavných aktivít bola nahradená trvalo vysvetľujúcou tabuľou.

Užívateľmi výsledku projektu sú predovšetkým obyvatelia MČ Bratislava – Rača, resp. rodiny všetkých detí navštevujúcich MŠ a zamestnancov aj z iných mestských častí, ako aj všetci dodávatelia tovarov a služieb pre bežný chod MŠ.

## 4. Cieľ a dosiahnuté výsledky projektu

<sup>1</sup> rozpísať maximálne na 800 znakov

<sup>2</sup> v prípade že projekt prispieva k viacerým horizontálnym prioritám, je potrebné rozpísať príspevok k cieľom HP aj plnenie ukazovateľov výsledku pre každú horizontálnu prioritu v samostatnej tabuľke

Cieľ projektu	Z výšenie kvality života v v Mestskej oblasti Stará Rača – Komisárky – Rendez prostredníctvom obnovy Materskej školy Plickova ul. 16
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov	<p>Výsledkom implementácie tohto projektu je obnovená a energeticky hospodárnejšia materská škola na Plickovej ul. 16 poskytujúca svoje služby na profesionálnej úrovni a spĺňajúca podmienky pre prevádzkovanie materskej školy vyplývajúce z platnej legislatívy.</p> <p>Jej rekonštrukciou a modernizáciou sa najmä:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <u>obnovilo technické vybavenie,</u> Počet bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie 2 (Prijímateľ zrealizoval na vlastné náklady ďalšie 2 bezbariérové prístupy) Počet technicky zhodnotených objektov 1</li> <li>– <u>znižila energetickú náročnosť komplexu na energie a zlepšila ochrana stavebných konštrukcií pred vonkajšími vplyvmi (dážď, vietor, sneh),</u> Celková plocha technicky zhodnotených objektov je 1 371,4000 m<sup>2</sup> Zateplená plocha 2 494,9000 m<sup>2</sup> Zníženie energetickej náročnosti budov z 336,7000 nielen na 92,50, ale dokonca na 81,8000 kWh/m<sup>2</sup> Priemerné zníženie energetickej náročnosti budov podporených v rámci ISRMO nielen o plánovaných 72,53, ale dokonca o 75,71%% Zníženie prevádzkových nákladov sa predpokladá z 15 485,0000 Eur na 4 253,7295 Eur</li> <li>– <u>zrevitalizoval sa celý areál MŠ,</u></li> <li>– <u>prislo k regenerácii lokality,</u> Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť miest 1</li> <li>– <u>na dobre viditeľné miesto bola osadená trvalá vysvetľujúca tabuľa.</u></li> </ul> <p>Užívateľmi výsledkov projektu sú predovšetkým rodiny so školopovinnými deťmi žijúce v MČ Bratislava – Rača a v príslušnom území, rodiny zamestnancov aj z iných mestských častí, ako aj všetci dodávatelia tovarov a služieb pre bežný chod MŠ. Priestor je vďaka bezbariérovosti dostupný aj pre imobilné osoby. Nový vzhľad budovy pozitívne vplyva na obyvateľov Mestskej oblasti Stará Rača – Komisárky – Rendez, ako aj Mestskej časti Bratislava – Rača a príslušného okolia.</p>

5. Popis príspevku k cieľom HP a plnenie ukazovateľov výsledku na úrovni HP <sup>2</sup>	
Popis príspevku k cieľom HP	<p>Projekt prispel k napĺňaniu hl. cieľa a nasledovných špec. cieľov HP TUR: zvýšenie ekonomickej prosperity (zvýšenie úrovne vzdelávania – fyzická obnova materskej školy); zvýšenie kvality ŽP (racionálne využívanie prír. zdrojov, zníženie znečisťovania zložiek ŽP – zvyšovanie energet. efektívnosti, zateplovanie,...); soc. solidarita a inklúzia (posilnenie marg. komunit, zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľstva –aj pre margin. komunity) a vyrovnaný reg. rozvoj (posilnenie celk. ekon., soc. a kult.</p>

	<p>potenciálu regiónov          – zlepšenie situácie v MO ohrozenej soc. vylúčením a fyzickým zničením).          Projekt plne rešpektoval a priamo pozitívne vplyva na HP TUR a podporuje všetky jej zložky          – environmentálnu, ekonomickú a sociálnu.</p>			
Plnenie ukazovateľov výsledku na úrovni HP	Názov ukazovateľa a merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
	Zníženie energetickej náročnosti budov	336,7000	92,5000	81,8000
Popis príspevku k cieľom HP	<p>Znevýhodnené postavenie MRK sa v MO Stará Rača – Komisarčky – Rendez neprejavuje v takej miere, ako v iných častiach SR, realizáciou tohto projektu sa však prispelo k zlepšeniu občianskej infraštruktúry, čím sa podporil hlavný cieľ HP MRK – Zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a zlepšenie ich životných podmienok. V rámci špecifických cieľov má vplyv najmä na prioritné oblasti vzdelávanie, zamestnanosť a zdravie (pri prijímaní detí do MŠ, ako aj pri využívaní výsledkov aktivít projektového návrhu sa uplatňujú pre občanov všetkých národností rovnaké podmienky). Obnova materskej školy na Plickovej ul. 16 pozitívne prispela k rozšíreniu služieb a zveľadeniu životného prostredia aj pre Rómov, preto mala na MRK priamy pozitívny vplyv.</p>			
Plnenie ukazovateľov výsledku na úrovni HP	Názov ukazovateľa a merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
	Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť miest	0,0000	1,0000	1,0000
Popis príspevku k cieľom HP	<p>Tento projekt má na HP RP priamy pozitívny vplyv, pretože prispel k napĺňaniu špecifických cieľov v oblasti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. rodovej rovnosti (Ciele 1.1. Zvýšenie zamestnanosti žien a Zníženie rozdielu v zamestnanosti žien a mužov; 1.2. Zvýšenie účasti žien na prac. trhu zosúladením prac. a rodinného života.)</li> <li>2. rovnosti príležitostí zdravotne postihnutých (Cieľ 2.2. Zvýšenie počtu bezbariérových prístupov k verej. a sociál. infraštruktúre.)</li> <li>3. rovnosti príležitostí na základe veku (Cieľ 3.2. Zvýšenie uplatnenia absolventov SŠ a VŠ)</li> </ol> <p>Pravidlá RP (rovnaké zaobchádzanie a prístup; predchádzanie diskriminácii; rovnosť príležitostí, rodová rovnosť a dostupnosti fyzického prostredia a verejných služieb) sa uplatňujú pre všetky cieľové skupiny (pri prijímaní detí a pod.).</p>			
Plnenie ukazovateľov výsledku na úrovni HP	Názov ukazovateľa a merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
	Počet bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie	0,0000	2,0000	2,0000
	Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť miest	0,0000	1,0000	1,0000

## FOTOGRAFIE Z MIESTA REALIZÁCIE PROJEKTU

### Situácia pred začiatkom realizácie aktivít projektu



S



### Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

