

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU

Názov projektu	Regenerácia sídla v obci Igram
Kód ITMS	22310120006
Prijímateľ (názov a sídlo)	Obec Igram, Igram 217, okres Senec
Operačný program	Bratislavský kraj
Prioritná os	1 - Infraštruktúra
Opatrenie	1.1 Regenerácia sídiel
Skupina aktivít	1.1.2 Samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel
Kód výzvy	OPBK/2008/1.1/01
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis	Neuplatňuje sa

1. Miesto realizácie projektu

Okres	Obec	Ulica	Číslo
Senec	Igram		217

2. Finančný a časový rámec realizácie projektu

Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR)	Začiatok realizácie aktivít projektu	Ukončenie realizácie aktivít projektu
	08/2009	03/2010
Výdavky projektu (v EUR)	Celkové oprávnené výdavky	288 571,06
	Z toho NFP	274 142,51
	Vlastné zdroje	14 428,55

3. Cieľ a dosiahnuté výsledky projektu

Cieľ projektu	Cieľom projektu je regenerácia verejného priestranstva obce za účelom vytvorenia hodnotnejšieho prostredia pre bežný život obyvateľov a návštevníkov.						
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov	1. Merateľné ukazovatele projektu¹						
	Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %) ²
				Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
	Výsledok	Počet technicky zhodnotených objektov	Počet	0	1	1	100
		Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m ²	0	8 879,90	8 879,90	100
		Počet vymenených svietidiel	Počet	0	36	36	100
	1. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám³						
	Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %) ⁴
				Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
	Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m ²	0	8 879,90	8 879,90	100	
	Počet vymenených svietidiel	Počet	0	36	36	100	
	Počet bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie	Počet	0	1	1	100	
	Počet technicky zhodnotených objektov	Počet	0	1	1	100	
	Počet novovytvorených pracovných miest	Počet	0	1	1	100	
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí							
Výsledok	Počet bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie	Počet	0	1	1	100	
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	Počet	0	1	1	100	
Výsledky projektu boli dosiahnuté, prostredníctvom realizácie projektu bolo obci umožnené skrášliť verejné priestranstvo obce, zlepšiť prístupnosť a vyčleniť obecné priestory pre občanov a návštevníkov samosprávy.							

¹ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

² Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného v percentách.

³ Príspevok projektu k jednotlivým horizontálnym prioritám vyjadrený prostredníctvom merateľného ukazovateľa/merateľných ukazovateľov výsledku v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

⁴ Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku vyjadreného v percentách.

FOTOGRAFIE Z MIESTA REALIZÁCIE PROJEKTU

Situácia pred začiatkom realizácie aktivít projektu



Situácia počas realizácie aktivít projektu



Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

