

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU

| | |
|---|---|
| Názov projektu | Revitalizácia námestia v centre obce Suchohrad |
| Kód ITMS | 22310120016 |
| Prijímateľ (názov a sídlo) | Obec Suchohrad, 900 64 Suchohrad 140 |
| Operačný program | Bratislavský kraj |
| Prioritná os | 1 Infraštruktúra |
| Opatrenie | 1.1 Regenerácia sídiel |
| Skupina aktivít | 1.1.2 Samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel |
| Kód výzvy | OPBK/2009/1.1/03 |
| Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis | --- |

| 1. Miesto realizácie projektu | | | |
|-------------------------------|-----------|-------|-------|
| Okres | Obec | Ulica | Číslo |
| Malacky | Suchohrad | --- | 140 |

| 2. Finančný a časový rámec realizácie projektu | | | |
|--|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) | Začiatok realizácie aktivít projektu | | Ukončenie realizácie aktivít projektu |
| | | 26.04.2010 | |
| Výdavky projektu (v EUR) | Celkové oprávnené výdavky | | 271 874,64 |
| | Z toho | NFP | 258 280,90 |
| | | Vlastné zdroje | 13 593,74 |

| 3. Cieľ a dosiahnuté výsledky projektu | |
|--|---|
| Cieľ projektu | <p>Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu života obyvateľov obce Suchohrad prostredníctvom zveľaďovania centra obce realizáciou špecifických cieľov. Cieľom predkladaného projektu bola reálna revitalizácia centra obce tak, aby mohla lepšie slúžiť svojmu účelu, ako kultúrno – spoločenský, oddychový a reprezentačný priestor. Projektom riešené územie je prirodzeným centrom obce, v ktorom je sústredená celá občianska vybavenosť. Zóne sa tak revitalizáciou prinavrátala pôvodná hodnota centra obce, reprezentatívnosť a súčasne podstata oddychovej zóny.</p> <p>Prvým špecifickým cieľom projektu bola rekonštrukcia spevnených plôch a chodníkov využívaných ako priestory pre stretávanie obyvateľov obce v centre a osadenie mobiliáru.</p> <p>Sadové úpravy predstavovali 2.špecifický cieľ, prostredníctvom ktorého sa obnoví zeleň, vysadia sa nové dreviny a tým sa zveľadí vzhľad centrálného priestoru obce.</p> <p>Tretím špecifickým cieľom bolo osadenie drobných prvkov detského ihriska a stolného tenisu s cieľom vytvorenia priestoru pre mladé rodiny s deťmi a mládež.</p> <p>Štvrtým špecifickým cieľom bolo doplnenie súčasného verejného osvetlenia o nové ekologickejšie</p> |

| <p>Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov</p> | <p>svietidlá na báze solárnych svietidiel.</p> <p>Po úspešnej realizácii jednotlivých aktivít predkladaného projektu obec Suchohrad disponuje zrevitalizovaným centrom. Svojim obyvateľom a návštevníkom tak ponúka predovšetkým upravené námestie pred obecným úradom, zrekonštruované chodníky a spevnené plochy, oddychové zóny pri detskom ihrisku, kultúrnom dome a kostole, pešiu zónu medzi kostolom a kultúrnym domom. Realizácia projektu však nemala iba reprezentatívny charakter ale tiež bezpečnostný. K zvýšeniu bezpečnosti (napr. pri miestnej pošte a kultúrnom dome, ako aj pred obecným úradom) prispieva inštalácia nových ekologických svietidiel vo forme solárnych svietidiel. Sú tak splnené svetelno – technické požiadavky i bezpečnosť obyvateľov obce a jej návštevníkov. V rámci realizácie projektu boli použité len vysoko kvalitné materiály, ktoré prispeli k estetickému vzhľadu obce a splnili požadovanú funkčnosť riešeného územia. Projektom sú oslovené všetky vekové kategórie cieľovej skupiny - deti a mládež, dospelí, ale i staršia veková kategória. Realizáciou projektu sa vytvorilo komplexne zrevitalizované reprezentatívne a oddychové centrum obce.</p> <p>V rámci realizácie projektu boli stanovené 3 merateľné ukazovatele výsledku:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Počet technicky zhodnotených objektov • Celková plocha technicky zhodnotených objektov • Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť miest <table border="1" data-bbox="447 844 1407 1088"> <thead> <tr> <th>Typ</th> <th>Názov</th> <th>Merná jednotka</th> <th>Východisková hodnota</th> <th>Rok</th> <th>Plánovaná hodnota</th> <th>Rok</th> <th>Dosiahnutá hodnota</th> <th>Rok</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Výsledok</td> <td>Počet technicky zhodnotených objektov</td> <td>počet</td> <td>0</td> <td>2009</td> <td>1</td> <td>2010</td> <td>1</td> <td>2010</td> </tr> <tr> <td>Celková plocha technicky zhodnotených objektov</td> <td>m2</td> <td>0</td> <td>2009</td> <td>2280</td> <td>2010</td> <td>2280</td> <td>2010</td> </tr> <tr> <td>Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť miest</td> <td>počet</td> <td>0</td> <td>2009</td> <td>1</td> <td>2010</td> <td>1</td> <td>2010</td> </tr> </tbody> </table> | Typ | Názov | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok | Plánovaná hodnota | Rok | Dosiahnutá hodnota | Rok | Výsledok | Počet technicky zhodnotených objektov | počet | 0 | 2009 | 1 | 2010 | 1 | 2010 | Celková plocha technicky zhodnotených objektov | m2 | 0 | 2009 | 2280 | 2010 | 2280 | 2010 | Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť miest | počet | 0 | 2009 | 1 | 2010 | 1 | 2010 |
|--|---|----------------|----------------------|----------------|----------------------|------|--------------------|------|--------------------|-----|----------|---------------------------------------|-------|---|------|---|------|---|------|--|----|---|------|------|------|------|------|---|-------|---|------|---|------|---|------|
| Typ | Názov | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok | Plánovaná hodnota | Rok | Dosiahnutá hodnota | Rok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Výsledok | Počet technicky zhodnotených objektov | počet | 0 | 2009 | 1 | 2010 | 1 | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Celková plocha technicky zhodnotených objektov | m2 | 0 | 2009 | 2280 | 2010 | 2280 | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť miest | počet | 0 | 2009 | 1 | 2010 | 1 | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FOTOGRAFIE Z MIESTA REALIZÁCIE PROJEKTU

Situácia pred začiatkom realizácie aktivít projektu



OPBK
operačný
program
bratislavský
kraj

Investícia do vašej budúcnosti



Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Situácia počas realizácie aktivít projektu



Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu



OPBK
operačný
program
bratislavský
kraj

Investícia do vašej budúcnosti



EURÓPSKA ÚNIA

Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.