

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU

Názov projektu	Revitalizácia spoločenskej zóny v obci Kostolište s výstavbou multifunkčného a detského ihriska
Kód ITMS	22310120026
Prijímateľ (názov a sídlo)	Obec Kostolište
Operačný program	Bratislavský kraj
Prioritná os	1. Infraštruktúra
Opatrenie	1.1 Regenerácia sídiel
Skupina aktivít	1.1.2 Samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel
Kód výzvy	OPBK/2009/1.1/03
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis	---

1. Miesto realizácie projektu

Okres	Obec	Ulica	Číslo
Malacky	Kostolište	---	66

2. Finančný a časový rámec realizácie projektu

Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR)	Začiatok realizácie aktivít projektu	Ukončenie realizácie aktivít projektu
		21.05.2009
Výdavky projektu (v EUR)	Celkové oprávnené výdavky	444 224,52
	Z toho NFP	422 013,29
	Vlastné zdroje	22 211,23

3. Cieľ a dosiahnuté výsledky projektu

Cieľ projektu	<p>Cieľom predkladaného projektu bol návrh reálnej revitalizácie pre maximálne využitie verejných plôch občanmi ako aj návštevníkmi obce. Projektom riešená zóna je charakterizovaná svojou polyfunkčnosťou, ktorá je dominantná a oddávna vytvára prirodzené centrum celej obce. Zóne je revitalizáciou prinavrátená svoja podstata reprezentatívnosti a oddychovej zóny.</p> <p><u>Hlavným cieľom</u> projektu je vyššia kvalita života obyvateľov obce Kostolište prostredníctvom realizácie špecifických cieľov (úprava verejných priestranstiev a rekonštrukcia ihriska).</p> <p><u>Špecifické ciele projektu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Prvým špecifickým cieľom je rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch využívaných ako priestory pre zhromažďovanie obyvateľov obce v centrálnom priestore. • Sadové úpravy predstavujú druhý špecifický cieľ, prostredníctvom ktorého sa obnoví zeleň, vysadia sa nové dreviny a tým sa skrášli vzhľad centrálného priestoru obce. • Tretí špecifický cieľ tvorí rekonštrukcia detského ihriska a výstavba multifunkčného ihriska s cieľom zvýšenia kvality života v obci najmä pre deti, mládež a mladé rodiny s deťmi. • Posledný špecifický cieľ tvorí osadenie mobiliáru – zahŕňajúc altánok na oddych, lavičky, stojany
---------------	--

	<p>realizácie špecifických cieľov (úprava verejných priestranstiev a rekonštrukcia ihriska). <u>Špecifické ciele projektu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Prvým špecifickým cieľom je rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch využívaných ako priestory pre zhromažďovanie obyvateľov obce v centrálnom priestore. • Sadové úpravy predstavujú druhy špecifický cieľ, prostredníctvom ktorého sa obnoví zeleň, vysadia sa nové dreviny a tým sa skrášlí vzhľad centrálného priestoru obce. • Tretí špecifický cieľ tvorí rekonštrukcia detského ihriska a výstavba multifunkčného ihriska s cieľom zvýšenia kvality života v obci najmä pre deti, mládež a mladé rodiny s deťmi. • Posledný špecifický cieľ tvorí osadenie mobiliáru – zahŕňajúc altánok na oddych, lavičky, stojany na bicykle, odpadkové koše. Tento cieľ dotvára vzhľad a využiteľnosť riešenej zóny. 																																		
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov	<p>Po ukončení realizácie predkladaného projektu obec Kostolište disponuje revitalizovaným centrom obce. Obec ponúka upravené námestie pred obecným úradom, pešiu zónu pre chodcov, zrekonštruované chodníky a spevnené plochy, oddychové zóny pri detskom ihrisku nielen svojim občanom ale i návštevníkom obce. Pre mladé rodiny s deťmi a mládež je k dispozícii zrekonštruované detské ihrisko a novovybudované multifunkčné ihrisko. Celé riešené územie je doplnené zeleňou a novou výsadbou s príslušným mobiliárom. Realizáciou projektu sa vytvorilo oddychové a reprezentatívne centrum obce Kostolište, ktoré sa už po jeho čerstvom otvorení pýši veľkým množstvom návštevníkov z okolitých viac či menej vzdialených obcí a miest.</p>																																		
<p>Sumarizácia Hodnôt merateľných ukazovateľov</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Typ</th> <th>Názov</th> <th>Merná jednotka</th> <th>Východisková hodnota</th> <th>Rok</th> <th>Plánovaná hodnota</th> <th>Rok</th> <th>Dosiahnutá hodnota</th> <th>Rok</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Výsledok</td> <td>Počet technicky zhodnotených objektov</td> <td>počet</td> <td>0</td> <td>2009</td> <td>1</td> <td>2010</td> <td>1</td> <td>2010</td> </tr> <tr> <td>Celková plocha technicky zhodnotených objektov</td> <td>m2</td> <td>0</td> <td>2009</td> <td>7400</td> <td>2010</td> <td>7400</td> <td>2010</td> </tr> <tr> <td>Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť miest</td> <td>počet</td> <td>0</td> <td>2009</td> <td>1</td> <td>2010</td> <td>1</td> <td>2010</td> </tr> </tbody> </table>		Typ	Názov	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Dosiahnutá hodnota	Rok	Výsledok	Počet technicky zhodnotených objektov	počet	0	2009	1	2010	1	2010	Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m2	0	2009	7400	2010	7400	2010	Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť miest	počet	0	2009	1	2010	1	2010
Typ	Názov	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Dosiahnutá hodnota	Rok																											
Výsledok	Počet technicky zhodnotených objektov	počet	0	2009	1	2010	1	2010																											
	Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m2	0	2009	7400	2010	7400	2010																											
	Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť miest	počet	0	2009	1	2010	1	2010																											

5. Popis príspevku k cieľom HP a plnenie ukazovateľov výsledku na úrovni HP²

Popis príspevku k cieľom HP	<p>HP TUR: Revitalizácia centra obce sa podieľa na rozvoji obce, zlepšuje životné podmienky. Obec otvára nové lokality na IBV - a práve k prilákaniu nových obyvateľov prispieje nemalou mierou realizácia tohto projektu. Projekt môže byť chápaný ako prirodzená reakcia na rozširujúcu sa IBV s cieľom skvalitnenia života pre starých ale i nových obyvateľov obce. Otvorením ďalšej zóny v r.2010 je odhadovaný 40% nárast obyvateľstva v obci. Obec pokračuje v trvalo udržateľnom rozvoji - predkladanému projektu predchádzajú aktivity rekonštrukcie spoločenského domu, rodného domu M. Benku a námestia pred rodným domom, denného centra pre dôchodcov. Obec nadväzuje na už zrealizované aktivity a vytvára možnosti pre budúce projekty.</p>			
Plnenie ukazovateľov výsledku na úrovni HP	Názov ukazovateľa a merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
	Počet regenerovaných sídiel	0	1	1
	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencii regenerácie	1127	1150	-
Popis príspevku k cieľom HP	<p>HP MRK: V Kostolište je evidovaných 60 občanov rómskej národnosti. Väčšina z nich pracuje na obci vo forme aktivačných služieb - čo prináša obci Kostolište veľký ošoh. Charakter prác je práve zameraný na údržbu verejných priestranstiev a udržiavanie vzhľadu obce. Realizáciou projektu sa vytvoria činnosti, ktoré vykonávajú práve títo obyvatelia obce, čím bude zabezpečená ich činnosť. Z</p>			

	dôvodov vysokej nezamestnanosti v súčasnej dobe je to práve táto skupina, ktoré vykazuje vysokú mieru nezamestnanosti. Zveľaďovaním prostredia vo vlastnej obci prinesie úžitok aj v ich sociálnom živote podľa známeho príslovia "prostredie taktiež vychováva". Výsledky projektu však budú využívať všetci obyvatelia obce.			
Plnenie ukazovateľov výsledku na úrovni HP	Názov ukazovateľa a merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
	Počet regenerovaných sídiel	0	1	1

FOTOGRAFIE Z MIESTA REALIZÁCIE PROJEKTU

Situácia pred začiatkom realizácie aktivít projektu



Situácia počas realizácie aktivít projektu



Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu



OPBK
operačný
program
bratislavský
kraj

Investícia do vašej budúcnosti



Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.