

# INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU

Názov projektu	Oddychová zóna s multifunkčným využitím v obci Vlkы
Kód ITMS	22310120023
Prijímateľ (názov a sídlo)	Obec Vlkы, 900 44 Vlkы 83
Operačný program	Bratislavský kraj
Prioritná os	1 - Infraštruktúra
Opatrenie	1.1 Regenerácia sídiel
Skupina aktivít	1.1.2 Samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel
Kód výzvy	OPBK/2009/1.1/03
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis	-

1. Miesto realizácie projektu			
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Senec	Vlkы	Vlkы	83

2. Finančný a časový rámec realizácie projektu		Začiatok realizácie aktivít projektu	Ukončenie realizácie aktivít projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR)		08/2008	05/2011
Výdavky projektu (v EUR)		Celkové oprávnené výdavky	335 724,15
Z toho	NFP		318 937,95
	Vlastné zdroje		16 786,20

3. Stručný opis projektu <sup>1</sup>	
<p>Realizáciou projektu vznikla revitalizovaná, atraktívna oddychová zóna, využívaná tak obyvateľmi obce (zameranie na deti, mládež, dospelých v produktívnom veku a dôchodcov), ako aj návštěvníkmi a turistami v súvislosti s plánmi rozvoja revitalizácie a využívania povodia Malého Dunaja. Priestor bude využívaný celoročne, na oddychové aktivity občanov a usporadúvanie spoločenských podujatí, stretnávanie občanov, slnenie, pre hry detí a pod. Spolu s vytvorením oddychovej zóny vznikne aj spojenie s centrom obce vybudovaním chodníkov na Tomášovskej ceste. Projekt bol realizovaný prostredníctvom troch stavebných objektov – SO 01 vybudovanie chodníkov od vodnej plochy do centra obce k OÚ, SO 02 vybudovanie detského ihriska a SO 03 rieši sadové úpravy okolo vodnej plochy a osvetlenia areálu.</p>	

4. Cieľ a dosiahnuté výsledky projektu	
Cieľ projektu	Vytvorením viacúčelovej oddychovej zóny dosiahnuť zvýšenie kvality života, podporu mimopracovných oddychových aktivít obyvateľov obce a zvýšenie atraktívnosti obce pre návštěvníkov

<sup>1</sup> rozpísanie maximálne na 800 znakov

<sup>2</sup> v prípade že projekt prispieva k viacerým horizontálnym prioritám, je potrebné rozpísanie príspevok k cieľom HP aj plnenie ukazovateľov výsledku pre každú horizontálnu prioritu v samostatnej tabuľke

Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov	<p>Projekt rieši celkovú plochu o výmere 5 973 m<sup>2</sup>, spolu s 3 bezbariérovými vstupmi. V rámci SO Chodníky a spevnená plocha boli technicky zhodnotené plochy o výmere 2 385 m<sup>2</sup>. SO 02 Detské ihrisko (o výmere 215 m<sup>2</sup>) obsahuje vybudovanie detských prvkov v na západnej strane areálu. Verejná zeleň (výsadba stromov, kŕikov a úprava trávnatej plochy) bola revitalizovaná aj s vybudovaním parkového osvetlenia areálu v celkovej výmere 3 373 m<sup>2</sup> – SO 03 Sadové úpravy a parkové osvetlenie 002E.</p> <p>Realizáciou projektu boli dosiahnuté ciele a merateľné ukazovatele stanovené v Žiadosti o NFP a v Zmluve o poskytnutí NFP.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Typ</th><th>Názov merateľného ukazovateľa</th><th>Merná jednotka</th><th>Východisková hodnota</th><th>Plánovaná hodnota</th><th>Dosiahnutá hodnota</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Výsledok</td><td>Počet bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie</td><td>počet</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Počet regenerovaných sídiel</td><td>počet</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Celková plocha technicky zhodnotených objektov</td><td>m<sup>2</sup></td><td>0</td><td>5 973,00</td><td>5 973,00</td></tr> <tr> <td>Počet technicky zhodnotených objektov</td><td>počet</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>					Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Plánovaná hodnota	Dosiahnutá hodnota	Výsledok	Počet bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie	počet	0	3	3	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	1	1	Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m <sup>2</sup>	0	5 973,00	5 973,00	Počet technicky zhodnotených objektov	počet	0	2	2
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Plánovaná hodnota	Dosiahnutá hodnota																											
Výsledok	Počet bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie	počet	0	3	3																											
	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	1	1																											
	Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m <sup>2</sup>	0	5 973,00	5 973,00																											
	Počet technicky zhodnotených objektov	počet	0	2	2																											

5. Popis príspevku k cieľom HP a plnenie ukazovateľov výsledku na úrovni HP:					
Popis príspevku k cieľom HP	HP TUR: Realizácia projektu oddychovej zóny prispeje k napĺňaniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja v rámci skupiny aktivít zameraných na zachovanie a obnovu prírodného dedičstva a podporu cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného ruchu, bude podporovať rozvoj fyzického životného prostredia sídiel, resp. časti sídiel, čím výrazne prispejú k zlepšeniu environmentálnej úrovne života obyvateľov Bratislavského kraja a zároveň sa vytvoria predpoklady na optimálny ekonomicky rast týchto oblastí formou rozvoja cestovného ruchu.				
Plnenie ukazovateľov výsledku na úrovni HP	Názov ukazovateľa a merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	
	Počet regenerovaných sídiel	0	1	1	

5. Popis príspevku k cieľom HP a plnenie ukazovateľov výsledku na úrovni HP:					
Popis príspevku k cieľom HP	HP RP: Predkladaný projekt prispieva k horizontálnej priorite zlepšenia rovnosti príležitostí vytvorením oddychovej zóny s napojením na centrálnu časť obce. Vybudovaním oddychovej zóny sa zatraktívni prostredie obce pre všetky demografické skupiny ľudí, od detí až po starých ľudí, pričom projekt umožňuje aj voľný prístup občanov k zariadeniu s bezbariérovým riešením. Objekt bude možné využívať celoročne, v závislosti od poveternostných podmienok pre občanov obce, tak aj návštěvníkov a turistov na oddych, hry a stretávanie sa.				
Plnenie ukazovateľov výsledku na úrovni HP	Názov ukazovateľa a merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	
	Počet bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie	0	3	3	

## FOTOGRAFIE Z MIESTA REALIZÁCIE PROJEKTU

Situácia pred začiatkom realizácie aktivít projektu



Situácia počas realizácie aktivít projektu



Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

