

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU

Názov projektu	Úprava verejného priestranstva v centre obce Báhoň
Kód ITMS	22310120034
Prijímateľ (názov a sídlo)	Obec Báhoň, Ulica SNP
Operačný program	Bratislavský kraj
Prioritná os	Prioritná os 1 - Infraštruktúra
Opatrenie	1.1 Regenerácia sídiel
Skupina aktivít	1.1.2 Samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel
Kód výzvy	OPBK/2009/1.1/03
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis	

1. Miesto realizácie projektu

Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Pezinok	Báhoň	SNP	65

2. Finančný a časový rámec realizácie projektu

Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR)	Začiatok realizácie aktivít projektu	Ukončenie realizácie aktivít projektu
	07/2010	09/2011
Výdavky projektu (v EUR)	Celkové oprávnené výdavky	790 699,60
	Z toho NFP	751 164,62
	Vlastné zdroje	39 534,98

3. Stručný opis projektu¹

Predmetom Úpravy verejného priestranstva v centre obce Báhoň je zvýšenie kvality života obyvateľov a atraktívnosti obce Báhoň prostredníctvom revitalizácie verejného priestranstva, vytvorenie estetickéj a oddychovej zóny.

4. Cieľ a dosiahnuté výsledky projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie kvality života obyvateľov a atraktívnosti obce Báhoň prostredníctvom revitalizácie verejného priestranstva, vytvorenie estetickéj a oddychovej zóny			
		Východisková hodnota	Plánovaná hodnota	Dosiahnutá hodnota
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov	Dĺžka novej, alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry	0	0,436	0,436
	Počet vymenených svietidiel	0	42	42
	Počet bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie	0	11	11
	Celková plocha	0	8017	8017

¹ rozpísať maximálne na 800 znakov

² v prípade že projekt prispieva k viacerým horizontálnym prioritám, je potrebné rozpísať príspevok k cieľom HP aj plnenie ukazovateľov výsledku pre každú horizontálnu prioritu v samostatnej tabuľke

	technicky zhodnotených objektov			
	Počet technicky zhodnotených objektov	0	2	
	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnej šom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie	0	1800	

5. Popis príspevku k cieľom HP a plnenie ukazovateľov výsledku na úrovni HP ²				
Popis príspevku k cieľom HP	Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj	Predmetom tohto merateľného ukazovateľa je obnova a skrášlenie verejnej plochy obce Báhoň.		
Plnenie ukazovateľov výsledku na úrovni HP	Názov ukazovateľa a merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
	Dĺžka novej, alebo technicky zhodnenej infraštruktúry	0	0,436	0,436
Popis príspevku k cieľom HP	Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj	Svietidiel je vymenených a 33 nových svietidiel, výstavba verejného osvetlenia hlavnej komunikácie pozdĺž navrhovanej zóny		
Plnenie ukazovateľov výsledku na úrovni HP	Názov ukazovateľa a merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
	Počet vymenených svietidiel	0	42	42

5. Popis príspevku k cieľom HP a plnenie ukazovateľov výsledku na úrovni HP ²				
Popis príspevku k cieľom HP	Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj	.		
Plnenie ukazovateľov výsledku na úrovni HP	Názov ukazovateľa a merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie	1740	1800	1800
Popis príspevku k cieľom HP	Horizontálna priorita rovnosť príležitostí	Predmetom realizácie projektu je uľahčenie a sprístupnenie – úprava spevnených plôch rekonštrukcia chodníkov, osadenie prvkov drobnej architektúry		
Plnenie ukazovateľov výsledku na úrovni HP	Názov ukazovateľa a merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
	Počet bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie	0	11	11

FOTOGRAFIE Z MIESTA REALIZÁCIE PROJEKTU

Situácia pred začiatkom realizácie aktivít projektu



Situácia počas realizácie aktivít projektu



Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

