

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU

Názov projektu	Regenerácia verejného priestranstva centrálnej zóny mestskej časti Bratislava - Čunovo
Kód ITMS	22310120065
Prijímateľ (názov a sídlo)	Mestská časť Bratislava - Čunovo
Operačný program	Bratislavský kraj
Prioritná os	Prioritná os 1 - Infraštruktúra
Opatrenie	1.1 Regenerácia sídiel
Skupina aktivít	1.1.2 Samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel
Kód výzvy	OPBK/2012/1.1/09
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis	

1. Miesto realizácie projektu

Okres	Obec	Ulica	Číslo
Bratislava	Mestská časť Bratislava - Čunovo	Hraničiarska	144/22

2. Finančný a časový rámeč realizácie projektu

Časový rámeč realizácie projektu (MM/RRRR)	Začiatok realizácie aktivít projektu	Ukončenie realizácie aktivít projektu	
		11/2013	10/2014
Výdavky projektu (v EUR)	Celkové oprávnené výdavky		271 868,47
	Z toho	NFP	258 275,05
		Vlastné zdroje	13 593,42

3. Stručný opis projektu¹

Revitalizovaná plocha rešpektuje pôvodné historické, priestorové a funkčné danosti riešenej lokality. Hlavnou časťou riešeného územia je vytvorenie kvalitných a bezpečných peších trás a pred úradom je vytvorená súvislá plocha, ktorá tvorí námestie. Pri vstupe sú osadené informačné tabule obce s informáciami mestskej časti. Kontajnery pre separovaný odpad sú združené do jedného bloku, opticky zakryté trvalým paravánom. V zadnej časti sa nachádza detské ihrisko, ktoré má bezpečný povrch z recyklovaného granulátu. Celý priestor je doplnený mobiliárom – lavičkami, smetnými košmi, stojanmi na bicykle, pitnou fontánkou. Verejné osvetlenie je zrekonštruované s výmenou zdrojov svetla. V rámci projektu bol nutný výrub nevhodnej a prerastenej zelene s nahradením novej estetiky i funkčne vhodnejšej.

4. Cieľ a dosiahnuté výsledky projektu

Cieľ projektu	Sfunkčnením riešeného územia, prinavrátením estetiky podporiť prezentačnú funkciu úradu a zatriktívniť priestor pre obyvateľov MČ Čunovo
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov	Realizáciou projektu mestská časť Bratislava - Čunovo dosiahla stanovené merateľné ukazovatele projektu na úrovni výsledku: <ul style="list-style-type: none"> • Celková plocha technicky zhodnotených objektov: 5 159,49 m² • Počet bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie: 1 • Počet regenerovaných sídiel: 1

¹ rozpisat' maximálne na 800 znakov

² v prípade že projekt prispieva k viacerým horizontálnym prioritám, je potrebné rozpisat' príspevok k cieľom HP aj plnenie ukazovateľov výsledku pre každú horizontálnu prioritu v samostatnej tabuľke

	<ul style="list-style-type: none"> • Počet technicky zhodnotených objektov: 1 • Počet vymenených svietidiel: 6
--	--

5. Popis príspevku k cieľom HP a plnenie ukazovateľov výsledku na úrovni HP²

Popis príspevku k cieľom HP	Trvalo udržateľný rozvoj Projekt plne prispieva k cieľom HP TUR, nakoľko všetky aktivity prispievajú k špecifickému cieľu "Vyrovnaný regionálny rozvoj" a to posilnením celkového ekonomického, sociálneho a kultúrneho potenciálu regiónov. Prostredníctvom predkladaného projektu sa zvýši kvalita života pre budúcich plánovaných 1300 obyvateľov MČ Čunovo. Projekt ako samostatne dopytovo orientovaný projekt podporuje rast kvality života svojich obyvateľov a zvyšuje atraktivnosť prostredia pre potenciálnych obyvateľov. Realizácia projektu má pozitívny dopad i na environmentálnu stránku TUR v podobe rekonštrukcie jestvujúcich svietidiel, a tým zvyšuje i kvalitu životného prostredia v MC, ale i na území celého kraja.			
Plnenie ukazovateľov výsledku na úrovni HP	Názov ukazovateľa a merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
	Počet regenerovaných sídiel	0	1	1
	Počet vymenených svietidiel	0	6	6
Popis príspevku k cieľom HP	Rovnosť príležitostí Projekt svojím charakterom prispieva k napĺňaniu cieľov HP RP, a to k eliminácii a predchádzaniu všetkým formám diskriminácie a k zabezpečeniu dostupnosti revitalizovaných priestranstiev pre všetkých. Cieľovú skupinu tvoria všetci obyvatelia MČ i jej návštevníci bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine. Realizácia projektu prispela k zvýšeniu kvality života v obci (obnovenie zelene, osadenie mobiliáru, výstavba detského ihriska a vytvorenie spevnených plôch). Napĺňanie horizontálnej priority je sledované ukazovateľom výsledku-počet bezbariérových opatrení, kde ukazovateľ dosiahol hodnotu 1.			
Plnenie ukazovateľov výsledku na úrovni HP	Názov ukazovateľa a merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
	Počet bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie	0	1	1

FOTOGRAFIE Z MIESTA REALIZÁCIE PROJEKTU

Situácia pred začiatkom realizácie aktivít projektu



Situácia počas realizácie aktivít projektu



Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

